



Matriz de Indicadores para Resultados

2025

Dependencia/Entidad:	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Programa Presupuestario:	E101K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Eje del PED:	E1 UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS
Objetivo del PED:	01 EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL
Beneficiarios:	POBLACIÓN ABIERTA

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avances					Meta Anual	% Avance	Línea Base	Sentido	Frecuencia	Medios Verificación	Supuestos
		Nombre	Unidad	Fórmula	I	II	III	IV	Acumulado							
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN OFRECIDA A ALUMNAS Y ALUMNOS DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL SUFICIENTE Y EN CONDICIONES FÍSICAS Y DE EQUIPAMIENTO ÓPTIMAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN SONORA	PORCENTAJE	(GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD PERIODO N- GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD PERIODO N-1/ GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD PERIODO N- 1)*100	0	0	0	0	0%	100%	0%	2021 (0.97)	ASCENDENTE	ANUAL	<p>REPORTE DE INDICADORES EDUCATIVOS. ANUAL, DESDE 1990. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (HTTPS://WWW.PLANEACION.SEP.GOB.MX/INDICADORESPRONOSTICOS.ASPX)</p>	LA POBLACIÓN EN EDADES DE 3 A 23 PRESENTA CONDICIONES FAMILIARES, ECONÓMICAS Y DE SALUD QUE GENEREN INTERÉS PARA INSCRIBIRSE Y ASISTIR A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; ESTABILIDAD EN LOS PATRONES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN; LA PLATAFORMA DE LA SEP MANTIENE PUBLICANDO DE MANERA ANUAL LOS INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
PROPOSITO	LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DEL ESTADO DE SONORA SE CONSTRUYEN, REHABILITAN, MANTIENEN Y EQUIPAN PARA SATISFACER LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL APRENDIZAJE	COBERTURA DE INTERVENCIÓN A ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA	ESPACIO	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS INTERVENIDOS CON OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	180	0%	2021 (20.29)	ASCENDENTE	ANUAL	<p>ACTAS DE ENTREGA DE OBRA DE CONTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 2025. FISICO. ARCHIVO DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DIRECCION GENERAL TECNICA / PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (HTTPS://WWW.PLANEACION.SEP.GOB.MX/ESTADISTICA/INDICADORES.ASPX)</p>	LA SEC MANTIENE LA CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A INTERVENIR; LA PLÁTAFORMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO (PIEEG) Y SISTEMA DE INDICADORES DE GOBIERNO (SIGO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y LA PLATAFORMA DE LA SEP MANTIENEN SU HISTORICO Y SE ACTUALIZA ANUALMENTE.
Componente1	ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚBLICOS CONSTRUIDOS Y EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO INTEGRADOS	ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y CULTURALES REHABILITADOS Y/O CON MANTENIMIENTO	ESPACIO	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS REHABILITADOS Y/O CON MANTENIMIENTO Y EXPEDIENTE UNICO DE OBRA INTEGRADO ENTREGADOS	50.7	45.91	0	0	96.81	130	74.32%	2021 (68.79)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	<p>ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS DEREHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS 2025.FISICO ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA</p>	LA SEC ENTREGA OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE NECESIDADES DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO; SE AUTORIZAN Y LIBERAN OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS; EN MERCADO EXISTEN LOS PROVEEDORES ADECUADOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES; EXISTEN LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS ADECUADAS PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES Y LAS CONDICIONES DE CONTINGENCIAS DE SALUD ESTÁN CONTROLADAS
		ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚBLICOS CONSTRUIDOS	ESPACIO	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS CONSTRUIDOS CON EXPEDIENTE UNICO DE OBRA INTEGRADO ENTREGADOS	38.86	32.2	0	0	71.06	58	122.62%	2021 (212.50)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	<p>ACTAS DE ENTREGA DE OBRA DE CONSTRUCCION EN ESPACIOS EDUCATIVOS 2025. FISICO. ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA</p>	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ENTREGA OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, SE AUTORIZAN Y LIBERAN OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS; EN MERCADO EXISTEN LOS PROVEEDORES ADECUADOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES; EXISTEN CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADECUADAS PARA LLEVAR A CABO



Matriz de Indicadores para Resultados

2025

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avances					Meta Anual	% Avance	Línea Base	Sentido	Frecuencia	Medios Verificación	Supuestos	
		Nombre	Unidad	Fórmula	I	II	III	IV	Acumulado								
																	LAS INTERVENCIONES Y LAS CONDICIONES DE CONTINGENCIA DE SALUD ESTÁN CONTROLADAS.
Componente2	EXPEDIENTES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚBLICOS INTEGRADOS	EXPEDIENTES INTEGRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EQUIPADOS	EXPEDIENTE	EXPEDIENTES DE EQUIPAMIENTO INTEGRADOS	29	8	0	0	37	325	11.38%	Sin Línea Base	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	EXPEDIENTES UNICOS DE EQUIPAMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
		ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS EQUIPADOS	ESPACIO	ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS CON EQUIPAMIENTO ENTREGADOS	21	28	0	0	49	325	15.06%	Sin Línea Base	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO 2025.FISICO. ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	LA SEC ENTREGA OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE NECESIDADES DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO; SE AUTORIZAN Y LIBERAN OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS; EN MERCADO EXISTEN LOS PROVEEDORES ADECUADOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES; EXISTEN CONDICIONES METEOROLOGICAS ADECUADAS PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES Y LAS CONDICIONES DE CONTINGENCIAS DE SALUD ESTÁN CONTROLADAS.	
C1-A01	VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS	VALIDACION DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	OFICIO	TOTAL DE OFICIOS DE VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDOS	28	23	0	0	51	78	65.38%	Sin Línea Base	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	OFICIOS DE VALIDACIÓN DE RECURSOS 2025. FISICO. ARCHIVO DE DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
		VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	OFICIO	TOTAL DE OFICIOS DE VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EMITIDOS	42	49	0	0	91	117	77.78%	Sin Línea Base	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	OFICIOS DE VALIDACIÓN DE RECURSOS 2025. FISICO. ARCHIVO DE DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA:DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
C1-A02	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN	PROYECTO	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN GENERADOS	59	28	0	0	85	85	130.77%	2021 (0.00)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN 2025. FISICO. ARCHIVO DIRECCION GENERAL TECNICA. DIRECCION DE PROYECTOS	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
		ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO	PROYECTO	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO GENERADOS	83	53	0	0	136	150	90.67%	2021 (0.00)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA.DIRECCION DE PROYECTOS	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
C1-A03	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DEREHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO GENERADOS	48	32	0	0	80	130	61.54%	2021 (110.25)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	COSTEO DE OBRA DE REHABILITACION Y/OCON MANTENIMIENTO 2025.FISICO ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TECNICA.SUBDIRECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
		ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DE CONSTRUCCION	DOCUMENTO	TOTAL DE PRESUPUESTOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN GENERADOS	37	51	0	0	88	94	93.62%	2021 (0.00)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	COSTEO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN 2025. FISICO. ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TECNICA: SUBDIRECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTO	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	
C1-A04	CONTRATACIÓN DE OBRAS	CONTRATACION DE OBRASDE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO	CONTRATO	TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO REALIZADOS	15	37	0	0	52	130	40%	2021 (68.36)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TECNICA:DIRECCION DE COSTOS.	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE	



Matriz de Indicadores para Resultados

2025

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avances					Meta Anual	% Avance	Línea Base	Sentido	Frecuencia	Medios Verificación	Supuestos
		Nombre	Unidad	Fórmula	I	II	III	IV	Acumulado							
															LICITACIONES Y CONTRATOS	
		CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION	CONTRATO	TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION REALIZADOS	22	41	0	0	63	58	108.62%	2021 (287.50)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCION 2025. FISICO. ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TÉCNICA: DIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE
C1-A05	DICTAMINACION TÉCNICA DE OBRAS	DICTAMINACION TÉCNICA DE OBRAS DE CONSTRUCCION	DICTAMEN	TOTAL DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA DE CONSTRUCCION REALIZADOS	77	19	0	0	96	58	165.52%	2021 (112.50)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA DE CONSTRUCCION 2025.FISICO.ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL DE OBRA:DIRECCION DE SUPERVISION	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE
		DICTAMINACION TÉCNICA DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO	DICTAMEN	TOTAL DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO REALIZADOS	109	48	0	0	157	130	120.77%	2021 (281.40)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS: DIRECCION DE SUPERVISION	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE
C1-A06	SUPERVISION DE OBRA	SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TOTAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION SUPERVISADAS	10	35	0	0	45	58	77.59%	Sin Línea Base	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	BITACORA DE OBRA DE CONSTRUCCION 2025.FISICO.ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL DE OBRA: DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE
		SUPERVISION DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO	SUPERVISION	TOTAL DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO SUPERVISADAS	11	56	0	0	67	130	51.54%	Sin Línea Base	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	BITÁCORA DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO.FISICO.ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL DE OBRA:DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE
C2-A01	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	DOCUMENTO	TOTAL DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO GENERADOS	21	28	0	0	49	34	144.12%	2021 (0.00)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	PRESUPUESTOS DE EQUIPAMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TÉCNICA: DIRECCION DE VINCULACION	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE; PLANTELES EDUCATIVOS PRESENTAN ESTUDIO DE MERCADO
C2-A02	CONTRATACION DE EQUIPAMIENTO	CONTRATACION DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	TOTAL DE CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO REALIZADOS	29	8	0	0	37	209	17.7%	2021 (0.00)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TÉCNICA: DIRECCION DE COSTOS, CONTRATOS Y LICITACIONES	RECURSO HUMANO Y MATERIAL SUFICIENTE Y DISPONIBLE; AMBIENTE LABORAL FAVORABLE



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Programa Presupuestal:	E101K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Período que se reporta:	SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------

FIN			
Indicador: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN SONORA		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	No Programado	100%	0%

ANÁLISIS CUALITATIVO: NO SE TIENE NADA PROGRAMADO EN EL PRESENTE TRIMESTRE

PROPÓSITO			
Indicador: COBERTURA DE INTERVENCIÓN A ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	No Programado	189	0%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Fin:			

COMPONENTE 1			
Indicador: ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y CULTURALES REHABILITADOS Y/O CON MANTENIMIENTO		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	90% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	130	74.32%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:			

Indicador: ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚBLICOS CONSTRUÍDOS		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	125.39% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	58	122.52%



ANEXO MIR

2025

Parámetros de semaforización:	 Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	 Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	 Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	 Programado
-------------------------------	--	---	--	--

COMPONENTE1	
Causa del Incumplimiento:	
Efecto del Incumplimiento:	
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:	

COMPONENTE2		
Indicador: EXPEDIENTES INTEGRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EQUIPADOS	META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia: 29.13% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	325	11.38%
Causa del Incumplimiento:	EL CONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	
Efecto del Incumplimiento:	LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA, RESULTANDO EN LA CANCELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y LA INCLUSIÓN DE OTRAS.	
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:	LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS, AFECTANDO LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.	

Indicador: ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS EQUIPADOS	META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia: 35.51% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	325	15.08%
Causa del Incumplimiento:	EL CONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	
Efecto del Incumplimiento:	LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA, RESULTANDO EN LA CANCELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y LA INCLUSIÓN DE OTRAS.	
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:	LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS, AFECTANDO LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.	

C1-A01		
Indicador: VALIDACION DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia: 65.38% - Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	78	65.38%
Causa del Incumplimiento:	EL CONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ISIE A LAS NECESIDADES DE LA SEC Y ESTO INCLUYE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES A PARTIR DE LAS INSCRIPCIONES ANTICIPADAS EN FEBRERO Y LA RECTIFICACIÓN DE METAS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	
Efecto del Incumplimiento:	PROVOCA UNA REPROGRAMACIÓN DE METAS Y AJUSTES EN EL PROGRAMA, POR LO QUE SE CANCELAN ALGUNAS OBRAS Y SE INTRODUCEN OTRAS, REFLEJANDO CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES Y EN EL NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS.	
Impacto del Incumplimiento en el Componente:	LA REDUCCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS, YA QUE DE 30 OBRAS PROGRAMADAS EN CONSTRUCCIÓN, SOLO SE EJECUTARON 23; ESTO INDICA QUE LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES AFECTAN LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, REPERCUTIENDO EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	
Indicador: VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	META ANUAL	% DE AVANCE



ANEXO MIR

2025

Parámetros de semaforización:		Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	Programado
C1-A01					
Eficacia:	93.81% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)			117	77.78%
Causa del Incumplimiento:					
Efecto del Incumplimiento:					
Impacto del Incumplimiento en el Componente:					
C1-A02					
Indicador: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	130.77% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)			65	130.77%
Causa del Incumplimiento:					
Efecto del Incumplimiento:					
Impacto del Incumplimiento en el Componente:					
Indicador: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	90.67% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)			150	90.67%
Causa del Incumplimiento:					
Efecto del Incumplimiento:					
Impacto del Incumplimiento en el Componente:					
C1-A03					
Indicador: ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DEREHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	61.54% - Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)			130	61.54%
Causa del Incumplimiento:	Condicionamiento del programa del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa a las necesidades de la Secretaría de Educación y Cultura y esto incluye la detección de necesidades a partir de las inscripciones anticipadas en febrero y la variación de los techos financieros.				
Efecto del Incumplimiento:	Hay una modificación del programa, por lo que se ve afectado, resultando en la cancelación de algunas obras y la inclusión de otras, así como la reprogramación de metas.				



ANEXO MIR

2025

Parámetros de semaforización:		Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	Programado	
C1-A03						
Impacto del Incumplimiento en el Componente:		Resulta en una reducción del número de proyectos ejecutados, reflejándose un ajuste en las metas y acciones debido a las rectificaciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Superior. Esto también afecta la atención a las necesidades de los planteles educativos.				
Indicador: ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DE CONSTRUCCION					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	93.62% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)				94	93.62%
Causa del Incumplimiento:						
Efecto del Incumplimiento:						
Impacto del Incumplimiento en el Componente:						
C1-A04						
Indicador: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	57.78% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)				130	40%
Causa del Incumplimiento:		LA PRIORIDAD EN LA GESTIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE ESTO SE HACE PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA PARA EL REGRESO A CLASES 2025 DENTRO DE LA FECHA PROPUESTA DEL 31 DE AGOSTO.				
Efecto del Incumplimiento:		QUE SE REALIZA SOLO LA CONTRATACIÓN DE 37 ACCIONES DE 80 PROGRAMADAS, LO QUE ESTO NOS INDICA QUE NO SE LOGRARON COMPLETAR TODAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS, PORQUE SE PRIORIZÓ LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA FECHA LÍMITE.				
Impacto del Incumplimiento en el Componente:		LO QUE REFLEJO LA CONTRATACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE FUE UNA REDUCCIÓN EN LA CANTIDAD DE ACCIONES CONTRATADAS, LO QUE SUGIERE QUE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS SE VERÁ AFECTADO EN EL CORTO PLAZO, PERO SE ESPERA QUE SE REALICEN MÁS CONTRATACIONES EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARA COMPENSAR.				
Indicador: CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	126% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)				58	108.62%
Causa del Incumplimiento:						
Efecto del Incumplimiento:						
Impacto del Incumplimiento en el Componente:						
C1-A05						
Indicador: DICTAMINACION TECNICA DE OBRAS DE CONSTRUCCION					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	No Programado				58	165.52%



ANEXO MIR

2025

Parámetros de semaforización:		Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	Programado
C1-A05					
Causa del Incumplimiento:					
Efecto del Incumplimiento:					
Impacto del Incumplimiento en el Componente:					
Indicador: DICTAMINACIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	No Programado			130	120.77%
Causa del Incumplimiento:					
Efecto del Incumplimiento:					
Impacto del Incumplimiento en el Componente:					
C1-A06					
Indicador: SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	77.59% - Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)			58	77.59%
Causa del Incumplimiento:	LA SUPERVISIÓN DE UNA OBRA ESTÁ DIRECTAMENTE SUJETA A LA FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO, NO A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.				
Efecto del Incumplimiento:	SE ESTABLECIERON 35 SUPERVISIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 52 PROGRAMADAS, ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL 87.5%.				
Impacto del Incumplimiento en el Componente:	LA META DE SUPERVISIÓN ESTÁ SUJETA A LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS Y CONTRATACIÓN, LO QUE AFECTA LA CAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA PARA CUMPLIR CON LAS PROGRAMACIONES INICIALES.				
Indicador: SUPERVISION DE OBRA DE REHABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	124.07% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)			130	51.54%
Causa del Incumplimiento:					
Efecto del Incumplimiento:					
Impacto del Incumplimiento en el Componente:					
C2-A01					
Indicador: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO				META ANUAL	% DE AVANCE



ANEXO MIR

2025

Parámetros de semaforización:	 Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	 Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	 Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	 Programado
-------------------------------	---	---	---	--

C2-A01			
Eficacia:	 144.12% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	34	144.12%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

C2-A02			
Indicador: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO		META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	 336.36% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	209	17.7%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

NOTAS:

1. El valor de la meta anual corresponde al valor de la programación modificada.
2. El valor del porcentaje de avance es con respecto a la meta anual.
3. El parámetro del semáforo se asigna de acuerdo al avance programado y acumulado al trimestre que se reporta.
4. El porcentaje de cumplimiento que se muestra junto al parámetro asignado en el punto anterior, corresponde al avance acumulado con respecto a la programación acumulada al trimestre que se reporta.
5. Para el caso de los indicadores no acumulables, el porcentaje de avance trimestral es igual al porcentaje de avance anual.
6. El valor del porcentaje de avance de los indicadores descendentes se calcula dividiendo la meta / avance.