



Oficio No. CEA-786-2025  
Hermosillo, Sonora, a 03 julio del 2025

2025: "Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2024

**MTR. RODOLFO CASTRO VALDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA**  
**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024", ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "[jorge.lopezj@conagua.gob.mx](mailto:jorge.lopezj@conagua.gob.mx)"), TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **30 DE JUNIO DE 2025** DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE, FIRMA. ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
EI VOCAL EJECUTIVO

  
DR. ARIEL MONGE MARTINEZ

  
ELABORO: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

  
C.c.p. M.C. Danira Adriana Martínez García, Directora General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.  
C.c.p. Expediente  
AMM/DAMG/LAF/MGEB

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024  
Reporte de avances

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	7	2025


Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de: **junio (2025)**

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES					
				Código Contratación	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes (%)	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
24R269	BÁCUM, CAIEME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), LOMA DE BÁCUM, LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), CHUCARI, LA MISERIA (LOMA CHIQUITITA), LA CAÍDA, JORI, LOMA DE GUAMÚCHIL, EL ALAMITO, CASAS BLANCAS, EL CASTILLO, CORACEPE, CUESTA ALTA, GUÁSIMAS (DE BELEM), LENCHO, ESTACIÓN OROZ (OROZ), EL PESCADO, PIMIENTA, PÓTAM, SALSIPUEDES, BABOJORI, LA ETA, LOS LIMONES, YORICOPA, JUAN MAPOL (LA MESTERÑA), BAUGO (GUÁSIMAS), 5 DE MAYO (EL RANCHITO), HIGUERILLAS, PAPANOTE, CASA AZUL, CÁRDENAS, PÓTAM VIEJO, EL TÁPIRO, LA HUICHACA, MORGAN, LA LOMITA, BARRIO EL COMTI, ESTACION CORRAL, BAHIA DE LOBOS, VICAM (SWITCH), VICAM PUEBLO, HUIBIRIS, RAHUM, GUASIMITAS, PITHAYA (DE BELEM), COMPUERTAS, TORIM, CHUMAMPACO, TAJIMAROA, TETABIATE	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	NO APLICA	ACUERDO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION	NO APLICA	01/04/2024	31/12/2025	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	28%	5%	33%	13,865,831.00	2,509,657.47	16,375,488.47
24R2652	BÁCUM, CAIEME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), LOMA DE BÁCUM, LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), CHUCARI, LA MISERIA (LOMA CHIQUITITA), LA CAÍDA, JORI, LOMA DE GUAMÚCHIL, EL ALAMITO, CASAS BLANCAS, EL CASTILLO, CORACEPE, CUESTA ALTA, GUÁSIMAS (DE BELEM), LENCHO, ESTACIÓN OROZ (OROZ), EL PESCADO, PIMIENTA, PÓTAM, SALSIPUEDES, BABOJORI, LA ETA, LOS LIMONES, YORICOPA, JUAN MAPOL (LA MESTERÑA), BAUGO (GUÁSIMAS), 5 DE MAYO (EL RANCHITO), HIGUERILLAS, PAPANOTE, CASA AZUL, CÁRDENAS, PÓTAM VIEJO, EL TÁPIRO, LA HUICHACA, MORGAN, LA LOMITA, BARRIO EL COMTI, ESTACION CORRAL, BAHIA DE LOBOS, VICAM (SWITCH), VICAM PUEBLO, HUIBIRIS, RAHUM, GUASIMITAS, PITHAYA (DE BELEM), COMPUERTAS, TORIM, CHUMAMPACO, TAJIMAROA, TETABIATE	CONSTRUCCIÓN DE 9.32 KM DE 2" DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	30-jun-2025	\$11,772,134.58	\$11,772,134.58	90%	10%	100%	7,285,998.16	4,452,826.25	11,738,824.41
24U2653	GUAYMAS	PÓTAM, VICAM (SWITCH), PITHAYA (DE BELEM).	CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	30-jun-2025	\$9,333,019.63	\$9,333,019.63	90%	10%	100%	6,184,369.48	3,142,234.36	9,326,603.84

Elaboró:  
  
Ing. Lucio Alberto Alvarez Flores  
Director de construcción y supervisión

Aprobó:  
  
Dr. Ariel Monge Martínez  
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua