



Oficio No. CEA-787-2025
Hermosillo, Sonora, a 03 julio del 2025
2025: "Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2025

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE. -

DANDO SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2025", ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2025.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "jorge.lopezj@conagua.gob.mx", TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **30 DE JUNIO DE 2025** DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE, FIRMA. ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EI VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ

ELABORO: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

C.c.p. M.C. Danira Adriana Martínez García, Directora General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
AMM/DAMG/LAF/MGEB

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
 Reporte de avances físicos - financiero



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	7	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: SONORA

3. Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de: **junio**

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compranet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25R261	NAVOJOA	ROSALES	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 H.P. PARA UN GASTO DE 15.54 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R262	NAVOJOA	JOPOPACO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4 LPS, 605.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R263	NAVOJOA	FUNDICIÓN	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.5 LPS, 330.64 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R264	NAVOJOA	LOS BAHUISES	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.P. PARA UN GASTO DE 17.13 LPS, 1,540.93 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R265	NAVOJOA	SANTA MARÍA DEL BUARAJE	MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.80 LPS, 107.40 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R266	NAVOJOA	BUIYACUSI	MEJORAMIENTO DE POZO DE 15 H.P. PARA UN GASTO DE 9.33 LPS, 582.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R267	NAVOJOA	TEACHIVE, CUCAJAQUI Y CHOACALLE	MEJORAMIENTO DE POZO DE 50 H.P. PARA UN GASTO DE 20.26 LPS, 4,223.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LAS LOCALIDADES DE TEACHIVE, CUCAJAQUI Y CHOACALLE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R268	NAVOJOA	LOS BUAYUMS	MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 7.35 LPS, 30.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R269	OQUITOA	OQUITOA	MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.26 LPS, 2,605.46 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2610	AGUA PRIETA	EL RUSBAYO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD EL RUSBAYO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2611	SAHUARIPA	GUISAMOPA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA POR ÓSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD DE 200 GARRAFONES POR DÍA, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	7	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: SONORA

3. Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de:


junio

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Comprasnet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25R2612	DIVISADEROS	DIVISADEROS	CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2613	CUMPAS	OJO DE AGUA	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 H.P. PARA UN GASTO DE 10.16 LPS, 45.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2614	CUMPAS	TEONADEPA	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.12 LPS, 65.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LA LOCALIDAD DE TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2615	CUMPAS	KILÓMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN)	CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 5 (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2616	CUMPAS	LOS HOYOS	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 H.P. PARA UN GASTO DE 22.83 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U2619	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, URES, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U2620	HERMOSILLO	HERMOSILLO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (ESCUELA DEL AGUA)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U2621	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U2622	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, ESTADO DE SONORA.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

 Ing. Idacio Alberto Alvarez Flores
 Director de construcción y supervisión

Aprbó:

 Dr. Ariel Monge Martínez
 Vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua